

## Sachstand Schulausbau (Stand Jan 2022)

Anhang 2

Kommune	Anzahl anzuschließende Schulen	Tiefbau noch nicht abgeschlossen	Tiefbau abgeschlossen*	Inbetriebnahme/Ausbau abgeschlossen**	geplante Fertigstellung
Bornheim	16	0	16	16	fertiggestellt
Bad Honnef	13	0	13	13	fertiggestellt
Windeck	9	0	9	9	fertiggestellt
Ruppichteroth	6	0	6	6	fertiggestellt
Alfter	7	0	7	7	fertiggestellt
Wachtberg	6	0	6	6	fertiggestellt
Eitorf	8	0	8	8	fertiggestellt
Lohmar	7	0	7	7	fertiggestellt
Neunkirchen-Seelscheid	6	0	6	6	fertiggestellt
Königswinter	13	5	8	8	Mai 22
Swisttal	3	1	2	2	Mai 22
Hennef	18	18	0	0	Mai 22
Meckenheim	9	9	0	0	Mai 22
Much	1	1	0	0	Mai 22
Niederkassel	8	3	5	0	Mai 22
Rheinbach	11	11	0	0	Mai 22
Sankt Augustin	17	17	0	0	Mai 22
Siegburg	6	6	0	0	Mai 22
Troisdorf	20	19	1	0	Mai 22
<b>Summe</b>	<b>184</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	

\* Der technische Ausbau ist abgeschlossen. Die Dokumentation ist noch nicht abgeschlossen. Die Dokumentation ist Voraussetzung für die Buchbarkeit des Anschlusses

\*\* Ausbau und Dokumentation sind abgeschlossen. Die Schulen können den Glasfaseranschluss nutzen.

**Es handelt sich um den aktuellen Sachstand vor der Einreichung der Verzögerungsanzeige durch die Telekom. Die Konkretisierungen liegen noch nicht vor.**