

Sachstand Ausbau der Haushalte "Weiße Flecken" (Stand Apr 2022)

Anhang 1

Kommune	Cluster	Los	Ausbauendes Unternehmen	Planung	Tiefbauarbeiten	Dokumentation	Inbetriebnahme/ Ausbau abgeschlossen	Geplantes Bauende	
Eitorf (nur Rodder)		HL 1	Westenergie	abgeschlossen					
Much		HL 1		fertig	Restarbeiten	Restarbeiten	FTTC/FTTH-Ausbau überwiegend abgeschlossen; Einzeladressen anzubinden	Jun 22	
Windeck		HL 1		fertig	Restarbeiten	Restarbeiten			
Ruppichteroth		HL 1		fertig	Restarbeiten	Restarbeiten			
Niederkassel (nur Stockem)		SEL 5		fertig	Restarbeiten	Restarbeiten		Jun 22	
Much		SEL 3	eifel-net	fertig	fertig	Restarbeiten (u.a. Einblasen Glasfaser)		Mai 22	
Rheinbach (nur Sürst-Hardt)		SEL 11		abgeschlossen; buchbar					
Neunkirchen-Seelscheid	2	HL 2	Telekom	abgeschlossen; buchbar					
Ruppichteroth	1	HL 2		abgeschlossen; buchbar					
Eitorf	5	HL 2		abgeschlossen; buchbar					
Lohmar	4	HL 2		fertig	Genehmigungen beantragt zur Vorbereitung der Tiefbauarbeiten			Jun 22	
Hennef/Uckerath	11	HL 2		fertig	erfolgen			Jun 22	
Königswinter Oberpleis	3	HL 2		fertig	erfolgen			Jun 22	
Königswinter/ BH Aegidienberg	6	HL 2		abgeschlossen; buchbar					
Niederkassel	12	HL 2		fertig	erledigt; Montage			Jun 22	
Wachtberg	9	SEL 6		abgeschlossen; buchbar					
Swisttal (nur Odendorf)	8	SEL 8		fertig	im Ausbau			Jun 22	
Rheinbach (nur Groß Schlebach)		SEL 10		fertig	erfolgen	im Ausbau		Jun 22	
Meckenheim		SEL 14		fertig	im Ausbau			Jun 22	
Meckenheim		SEL 15		fertig	im Ausbau			Jun 22	
Meckenheim		SEL 4		fertig	im Ausbau			Jun 22	
Sankt Augustin (Men, Ndp.)/ Troisdorf (Oberl)/ Siegburg (Kal)	10	SEL 12		Aufgrund vorhandener Infrastruktur als letzter Bauabschnitt geplant; Planung läuft					Jun 22
Bornheim (Roi, Her, Mer)	7	SEL 13	abgeschlossen; buchbar						
Swisttal		SEL 16	abgeschlossen; buchbar						

HL = Hauptlos, SEL = Sondereinzellos