

Sachstand Schulausbau (Stand Apr 2022)

Anhang 2

Kommune	Anzahl anzuschließende Schulen	Tiefbau noch nicht abgeschlossen	Tiefbau abgeschlossen*	Inbetriebnahme/Ausbau abgeschlossen**	geplante Fertigstellung
Bornheim	16	0	16	16	fertiggestellt
Bad Honnef	13	0	13	13	fertiggestellt
Windeck	9	0	9	9	fertiggestellt
Ruppichteroth	6	0	6	6	fertiggestellt
Alfter	7	0	7	7	fertiggestellt
Wachtberg	6	0	6	6	fertiggestellt
Eitorf	8	0	8	8	fertiggestellt
Lohmar	7	0	7	7	fertiggestellt
Neunkirchen-Seelscheid	6	0	6	6	fertiggestellt
Niederkassel	8	0	8	8	fertiggestellt
Swisttal	3	0	3	3	fertiggestellt
Königswinter	13	5	8	8	Jun 22
Hennef	18	12	6	6	Jun 22
Meckenheim	9	9	0	0	Jun 22
Much	1	1	0	0	Jun 22
Rheinbach	11	11	0	0	Jun 22
Sankt Augustin	17	17	0	0	Jun 22
Siegburg	6	6	0	0	Jun 22
Troisdorf	20	19	1	0	Jun 22
Summe	184	80	104	103	

* Der technische Ausbau ist abgeschlossen. Die Dokumentation ist noch nicht abgeschlossen. Die Dokumentation ist Voraussetzung für die Buchbarkeit des Anschlusses

** Ausbau und Dokumentation sind abgeschlossen. Die Schulen können den Glasfaseranschluss nutzen.