

Sachstand Ausbau der Haushalte "Weiße Flecken" (Stand August 2022)

Anhang 1

Kommune	Cluster	Los	Ausbauendes Unternehmen	Planung	Tiefbauarbeiten	Dokumentation	Inbetriebnahme/Ausbau abgeschlossen	Geplantes Bauende	
Eitorf (nur Rodder)		HL 1	Westenergie	abgeschlossen; buchbar					
Ruppichteroth		HL 1		abgeschlossen; buchbar					
Much		HL 1		fertig	fertig	Restarbeiten	FTTC/FTTH-Ausbau überwiegend abgeschlossen; Einzeladressen anzubinden	Sep 22	
Windeck		HL 1		fertig	fertig	Restarbeiten			
Niederkassel (nur Stockem)		SEL 5		abgeschlossen; buchbar					
Much		SEL 3	eifel-net	fertig	fertig	Restarbeiten (Aufschaltung der Kunden)		Sep 22	
Rheinbach (nur Sürst-Hardt)		SEL 11		abgeschlossen; buchbar					
Ruppichteroth	1	HL 2	Telekom	abgeschlossen; buchbar					
Neunkirchen-Seelscheid	2	HL 2		abgeschlossen; buchbar					
Eitorf	5	HL 2		abgeschlossen; buchbar					
Königswinter/ BH Aegidienberg	6	HL 2		abgeschlossen; buchbar					
Niederkassel	12	HL 2		abgeschlossen; buchbar					
Wachtberg	9	SEL 6		abgeschlossen; buchbar					
Bornheim (Roi, Her, Mer)	7	SEL 13		abgeschlossen; buchbar					
Swisttal		SEL 16		abgeschlossen; buchbar					
Swisttal (nur Odendorf)	8	SEL 8		abgeschlossen; buchbar					
Rheinbach (nur Groß Schlebach)		SEL 10		abgeschlossen; buchbar					
Meckenheim		SEL 14		fertig	fertig	Restarbeiten		Sep 22	
Meckenheim		SEL 15		fertig	fertig	Restarbeiten		Sep 22	
Meckenheim		SEL 4		fertig	fertig	Restarbeiten		Sep 22	
Königswinter Oberpleis	3	HL 2		fertig	erfolgen			Dez 22	
Lohmar/Much	4	HL 2		fertig	erfolgen			Dez 22	
Hennef/Uckerath	11	HL 2		fertig	erfolgen			Dez 22	
Sankt Augustin (Men, Ndp.)/ Troisdorf (Oberl)/ Siegburg (Kal)	10	SEL 12	fertig	erfolgen			Dez 22		

HL = Hauptlos, SEL = Sondereinzellos