

Sachstand Ausbau der Haushalte "Weiße Flecken" (Stand Februar 2023)
Anhang 1

Kommune	Cluster	Los	Ausbauendes Unternehmen	Planung	Tiefbauarbeiten	Dokumentation	Inbetriebnahme/Ausbau abgeschlossen	Geplantes Bauende
Eitorf (nur Rodder)		HL 1	Westenergie	abgeschlossen; buchbar				
Ruppichteroth		HL 1		abgeschlossen; buchbar				
Much		HL 1		fertig	fertig	Restarbeiten	FTTC/FTTH-Ausbau überwiegend abgeschlossen; Einzeladressen anzubinden	Mar 23
Windeck		HL 1		abgeschlossen; buchbar				
Niederkassel (nur Stockem)		SEL 5		abgeschlossen; buchbar				
Much		SEL 3	eifel-net	abgeschlossen; buchbar				
Rheinbach (nur Sürst-Hardt)		SEL 11		abgeschlossen; buchbar				
Ruppichteroth	1	HL 2	Telekom	abgeschlossen; buchbar				
Neunkirchen-Seelscheid	2	HL 2		abgeschlossen; buchbar				
Eitorf	5	HL 2		abgeschlossen; buchbar				
Königswinter/ BH Aegidienberg	6	HL 2		abgeschlossen; buchbar				
Niederkassel	12	HL 2		abgeschlossen; buchbar				
Wachtberg	9	SEL 6		abgeschlossen; buchbar				
Bornheim (Roi, Her, Mer)	7	SEL 13		abgeschlossen; buchbar				
Swisttal		SEL 16		abgeschlossen; buchbar				
Swisttal (nur Odendorf)	8	SEL 8		abgeschlossen; buchbar				
Rheinbach (nur Groß Schlebach)		SEL 10		abgeschlossen; buchbar				
Meckenheim		SEL 14		abgeschlossen; buchbar				
Meckenheim		SEL 15		abgeschlossen; buchbar				
Meckenheim	11	SEL 4		abgeschlossen; buchbar				
Hennef/Uckerath		HL 2		fertig	erfolgen			Jun 23
Sankt Augustin (Men, Ndp.)/ Troisdorf (Oberl)/ Siegburg (Kal)		SEL 12		fertig	erfolgen			Jun 23
Lohmar/Much		HL 2		fertig	erfolgen			Jun 23
Königswinter Oberpleis	3	HL 2		fertig	erfolgen			Jun 23

HL = Hauptlos, SEL = Sondereinzellos