

Sachstand Schulausbau (Stand April 2024)

Anhang 2

Kommune	Anzahl anzuschließende Schulen	Tiefbau noch nicht abgeschlossen	Tiefbau abgeschlossen*	befinden sich in der Dokumentation	Inbetriebnahme/Ausbau abgeschlossen**	geplante Fertigstellung
Alfter	8	0	8	0	8	fertiggestellt
Bad Honnef	13	0	13	0	13	fertiggestellt
Bornheim	16	0	16	0	16	fertiggestellt
Eitorf	8	0	8	0	8	fertiggestellt
Lohmar	7	0	7	0	7	fertiggestellt
Neunkirchen-Seelscheid	6	0	6	0	6	fertiggestellt
Niederkassel	8	0	8	0	8	fertiggestellt
Rheinbach	11	0	11	0	11	fertiggestellt
Ruppichteroth	6	0	6	0	6	fertiggestellt
Swisttal	3	0	3	0	3	fertiggestellt
Wachtberg	6	0	6	0	6	fertiggestellt
Windeck	9	0	9	0	9	fertiggestellt
Meckenheim	9	0	9	0	9	fertiggestellt
Much	1	0	1	0	1	fertiggestellt
Hennef	17	0	17	0	17	fertiggestellt
Sankt Augustin	17	0	17	0	17	fertiggestellt
Königswinter	13	0	13	0	13	fertiggestellt
Siegburg	6	0	6	6	0	Apr 24
Troisdorf	20	14	6	3	3	Jun 24
Summe	184	14	170	9	161	

* Der technische Ausbau ist abgeschlossen. Die Dokumentation ist noch nicht abgeschlossen. Die Dokumentation ist Voraussetzung für die Buchbarkeit des Anschlusses.

** Ausbau und Dokumentation sind abgeschlossen. Die Schulen können den Glasfaseranschluss nutzen.