

RHEIN-SIEG-KREIS

DER LANDRAT

65 Hochbauamt

ANLAGE

zu TO.-Pkt.

21.04.2004

Mitteilung

für den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium und Datum	Bau- und Vergabeausschuss am 29.04.2004
-------------------	--

Tagesordnungspunkt	Sachstand der aktuellen Baumaßnahmen des Hochbauamtes
--------------------	--

Mitteilung:

Aktuelle Baumaßnahmen des Hochbauamtes Stand 21.04.04:

Baumaßnahme	Planungsstand	Haushalts-situation	Voraussichtlicher Baubeginn und Bauablauf	Voraussichtliche Fertigstellung
Erweiterung Heinrich-Hanselmann-Schule St. Augustin	Bis auf die technischen Gewerke sind sämtliche Gewerke ausgeschrieben und submitiert und können beauftragt werden	Baukosten aus 2003 (230.000 €) wurden nach 2004 übertragen VE 2004 (200.000 €)	Mit den Rohbauarbeiten wurde im Februar begonnen. Unterbrochen und am 19.04.04 fortgeführt	August/ September 2004
Gymnastikhalle + 2 Klassen Alfter-Gielsdorf	Baugenehmigung liegt seit dem 19.02.04 vor. Hauptgewerke sind ausgeschrieben und submitiert. Vergabevorschläge Sitzung 29.04.04	Planungskosten (70.000 €) und Baukosten 320.000 € sind nach 2004 übertragen worden	Baubeginn 03.05.04 mit 1. Spatenstich. Mit den Umlegungsarbeiten der Versorgungsleitungen wurde begonnen	Ende 2004
Erweiterung und Brandschutzmaßnahme Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg-Brückberg	Detailplanung innerer Brandschutzabtrennungen abgeschlossen	Restliche Baukosten sind nach 2004 übertragen worden (205.000 €)	In Juli 2003 begonnen Brandschutzabtrennungen Mit Deckenmontage in den Osterferien	März 2004 Fertigstellung der Arbeiten im Klassenraum
Schule und Sporthalle für Erziehungshilfe in Troisdorf-Sieglar	Schlitzpläne sind mit Statik abgestimmt. Landschaftsplanung ist abgeschlossen. Ausschreibung der	Übertragung Baukosten 2003 (2.400.000 €) 2004 VE über Rest (3.000.000	Rohbau-Arbeiten im Zeitplan, Schule Wände KG, Turnhalle Wände EG	Mai/Juni 2005

	Arbeiten April/Mai, Submission 25.05.04	€) Planung 2003 (300.000 €) Rest 2004 VE (370.000 €)		
Bauhalle am Berufskolleg Hennef	Baugenehmigung liegt seit dem 26.11.03 vor, Architekt und Hochbauamt haben die Hauptgewerke ausgeschrieben und submitiert. Vergabevorschläge in der Sitzung 29.04.04	Planungskosten sind übertragen Baukosten im Haushalt 2004 enthalten	Mai/Juni 2004	Dez. 2004

Zur Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 29.04.2004

Im Auftrag