

Erläuterungen:

Die Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung des Carl-Reuther-Berufskollegs des Rhein-Sieg-Kreises in Hennef befinden sich in der Schlussphase, die Schule geht bis zu den Sommerferien in Betrieb.

Aufgrund einer mit dem Brandschutzsachverständigen und der Bauaufsicht abgestimmten Teilinbetriebnahme wurden Teile des Erdgeschosses und das 1. OG seitens der Gebäudewirtschaft bereits am 19.05.2020 für eine schulische Nutzung zur Verfügung gestellt. Der entsprechende Umzug ist in Abstimmung mit Schule und Schulamt aufgrund von Klausur- und Prüfungsterminen ab dem 29.05.2020 vorgesehen.

Als erster Interimsstandort wird dann die große Containeranlage zwischen dem städtischen Gymnasium Hennef und dem CRBK (Interim 4) geräumt. Die im Interim 4 bereitgestellten Flächen können fast deckungsgleich in den fertiggestellten Bereichen im 1. OG des Hauptgebäudes zur Verfügung gestellt werden. Für den Rückbau der Einbauten sowie den Abbau der Containeranlage sind rund drei Wochen angesetzt, dieser soll ab der 24. KW erfolgen.


Die übrigen Interimsgebäude – Interim 1 Küchencontainer, Interim 2 Werkhallen und Interim 3 Klassenräume/Verwaltung – werden zum Schuljahresende Ende Juni 2020 geräumt und die entsprechenden Flächen im sanierten Hauptgebäude bezogen. Ab Beginn der Schulferien werden dann auch diese drei Interimsstandorte vom Vermieter demontiert und abtransportiert.

Auch wenn der Schulbetrieb vor den Sommerferien nur in den genannten Teilbereichen aufgenommen wird, ist der Fertigstellungsgrad auch in den dann noch nicht genutzten Bereichen (Rest EG und 2. OG) sehr hoch. Die Gebäudewirtschaft geht daher davon aus, dass die vollständige bauliche Fertigstellung und baurechtliche Inbetriebnahme des Hauptgebäudes noch in den Sommerferien erfolgen wird. Für die Zeit des Parallelbetriebs (schulische Nutzung insbesondere des 1. OG bzw. Endmontage insbesondere der Elektrik und der Einbauten im EG/2. OG) wurde eine Trennung der Bereiche organisiert und ein Sicherheitsdienst beauftragt.

Die noch fehlende Einrichtung für die Werkstätten und Fachräume ist produziert und steht bei den jeweiligen Auftragnehmern zur Anlieferung bereit. Die Montagen haben begonnen, so ist die Montage der Kücheneinrichtung z.B. bereits zu über 60% erfolgt. Auch die Labor- und Fachraumausstattung „Mechatronik“ wurde zwischenzeitlich beauftragt. Erste Abstimmungen zwischen dem laufenden Baubetrieb und dem Facheinrichter wurden durchgeführt. Die Anschlüsse sollen noch im ablaufenden Baubetrieb auf die Wünsche des Einrichters angepasst werden.



Blick von Süden auf das sanierte Hauptgebäude (28.05.2020).



Aufenthaltsbereich Cluster 1. OG (28.05.2020).

Zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskordinierung am 08.06.2020

Im Auftrag