

Liste der geplanten Ausbauezeiten (Stand Mai 2021)

Kommune	Los	Ausbauendes Unternehmen	Zuschlag (Beschluss BuVa)	Vertragsunterzeichnung		Laufzeit vertrag (Monaten)	Ende Vertragslaufzeit	Umsetzungsplan für die gesamte Kommune	
				Landrat	TKU			Baubeginn	Geplantes Bauende*
Much	HL 1	Westenergie	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Mitte 2021
	SEL Much (SEL 3)	eifel-net	14.06.18	02.08.19	09.09.19	24	08.09.21	Vsl. Mrz. 20	Sep. 2021
Ruppichteroth	HL 1	Westenergie	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Mitte 2021
	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Feb. 2019	Aug. 2021
Windeck	HL 1	Westenergie	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Mitte 2021
Eitorf	HL 1	Westenergie	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Mitte 2021
	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Apr. 2020	Aug. 2021
Lohmar	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Feb. 2021	Mai 2022
Neunkirchen-Seelscheid	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Feb. 2020	Sep. 2021
Hennef	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Mai 2021	Mai 2022
Königswinter	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Apr. 2020	Jul. 2021
Meckenheim	SEL 4	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Jun. 2021	Mai 2022
Niederkassel	SEL 5	Westenergie	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21		Okt. 2021
Wachtberg	SEL 6	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Okt. 2020	fertiggestellt
	SEL 7	Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind							
Swisttal	SEL 8	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Jun. 2021	Mai 2022
	SEL 9	Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind							
Rheinbach	SEL 10	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Jun. 2021	Mai 2022
Rheinbach (Sürst-Hardt)	SEL 11	eifel-net	14.06.18	30.08.19	09.09.19	12	08.09.20		fertiggestellt
Sankt Augustin	SEL 12	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Apr. 2021	Mai 2022
Bornheim	SEL 13	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Nov. 2020	Sep. 2021
Meckenheim	SEL 14	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Jun. 2021	Mai 2022
Meckenheim	SEL 15	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Jun. 2021	Mai 2022
Swisttal	SEL 16	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Apr. 2020	fertiggestellt
Alle 19 Kommunen	Schulen	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	01.08.21	Feb. 2019	Mai 2022

HL = Hauptlos, SEL = Sondereinzellos

*Abhängig von der Vorlage der entsprechenden Genehmigungen, den Witterungsbedingungen und möglichen Einschränkungen im Zuge der Coronasituation.