

RHEIN-SIEG-KREIS

DER LANDRAT

65 Hochbauamt

ANLAGE

zu TO.-Pkt.

10.03.2004

Mitteilung

für den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium und Datum	Bau- und Vergabeausschuss am 18.03.04
-------------------	--

Tagesordnungspunkt	Sachstand der aktuellen Baumaßnahmen des Hochbauamtes und Termine
--------------------	--

Mitteilungstext:

Baumaßnahme	Planungsstand	Haushaltssituation	Voraussichtlicher Baubeginn und Bauablauf	Voraussichtliche Fertigstellung
Erweiterung Heinrich-Hanselmann-Schule St.Augustin	Bis auf die technischen Gewerke sind sämtliche Gewerke ausgeschrieben und submitiert und können beauftragt werden	Baukosten aus 2003 (230.000 €) werden nach 2004 übertragen VE 2004 (200.000 €)	Mit den Rohbauarbeiten wurde im Februar begonnen.	Juli/August 2004
Gymnastikhalle + 2 Klassen Alfter-Gielsdorf	Baugenehmigung liegt seit dem 19.02.04 vor. Vorbereitungen der Ausschreibungen	Planungskosten (70.000 €) und Baukosten 320.000 € müssen nach 2004 übertragen werden	Baubeginn 03.05.04 mit 1.Spatenstich .Mit den Umlegungsarbeiten der Versorgungsleitungen wurde begonnen	Ende 2004
Erweiterung und Brandschutzmaßnahme Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg-Brückberg	Detailplanung innerer Brandschutzabtrennungen abgeschlossen	Restliche Baukosten müssen nach 2004 übertragen werden (205.000 €)	In Juli 2003 begonnen Brandschutzabtrennungen Mit Deckenmontage in den Osterferien	März 2004 Fertigstellung der Arbeiten im Klassenraum
Schule und Sporthalle für Erziehungshilfe in Troisdorf-Sieglar	Schlitzpläne sind mit Statik abgestimmt.	Übertragung Baukosten 2003 (2.400.000 €) 2004 VE über Rest (3.000.000 €) Planung 2003 (300.000 €) Rest 2004 VE (370.000 €)	Grundsteinlegung 09.03.04 14.30 Uhr Bodenplatte Sporthalle ist betoniert mit den Maurerarbeiten wurde begonnen.	Mai/Juni 2005

Bauhalle am Berufskolleg Hennef	Baugenehmigung liegt seit dem 26.11.03 vor, Architekt und Hochbauamt haben mit der Vorbereitung der gewerkeweisen Ausschreibung begonnen, Veröffentlichung Rohbau, Stahlbau 03/04	Planungskosten müssen teilweise übertragen werden Baukosten für 2004 als VE (1.500.000 €)	Mai/Juni 2004	Dez. 2004
---------------------------------	---	---	---------------	-----------

Termine:

- 09.03.04 Grundsteinlegung Neubau Schule für Erziehungshilfe und Sporthalle in Troisdorf-Sieglar
- ab 03.05.04 Baubeginn Gymnastikhalle und Klassen Schule für Sprachbehinderte in Alfter-Gielsdorf, Kirchgasse, 1. Spatenstich
- ab 10.05.04 Baubeginn Bauhalle des Berufskolleg in Hennef, 1. Spatenstich
- 31.07.04 Fertigstellung und Einweihung Erweiterung Heinrich-Hanselmann-Schule in Sankt Augustin
Einweihung ab 06.09.04
- August 04 Einweihung Neubau Mühlenstraße
- ab 06.09.04 Einweihung Nebenstelle des Berufskollegs Siegburg in Neunkirchen-Seelscheid
- ab 06.09.04 Richtfest Schule für Sprachbehinderte in Alfter-Gielsdorf
- ab 15.09.04 Richtfest Schule für Erziehungshilfe mit Sporthalle in Troisdorf-Sieglar
- ab 15.09.04 Richtfest Bauhalle Hennef

Zur Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 18.03.2004

Im Auftrag