

## Investiver Kita-Ausbau

(Stand Sept. 2016)

Name/Projekt	Sachstand	vorauss. Inbetrieb- nahme	neue Gruppen insgesamt	davon:	
				20 Gr. Vollfinanz. (* )	Beschluss Vorl. Vollfinanz. 4 Gr. (**)
(*) Gruppen, die zu den 20 Gruppen zählen, die gemäß JHA-Beschluss vom 14.03.2016 vollständig aus Kreismitteln finanziert werden können (**) weitere Gruppen, die nach der aktuellen Beschlussvorlage vollständig aus Kreismitteln finanziert werden können					
<b>Alfter</b>					
Neue Kita in Impekoven	Nach einem Architektenwettbewerb wurde der Architekt beauftragt. Eine erste Fassung der Baupläne liegt vor. Die AWO wird Trägerschaft übernehmen.	01.08.2017	2	2	
<b>Eitorf</b>					
Neue Kita in Eitorf	Die Gemeinde plant eine neue dreigruppige Einrichtung auf einem gemeindeeigenen Grundstück in Eitorf-Ort und treibt die Planungen voran. Eine erste Beschlussfassung im zuständigen Ausschuss sind erfolgt. Die Gemeindeverwaltung arbeitet an den weiteren nötigen Beschlüssen der politischen Gremien. U.a. ist auch ein Nachtragshaushalt erforderlich.	Anfang 2018	3	2	1

Name/Projekt	Sachstand	vorauss. Inbetrieb- nahme	neue Gruppen insgesamt	davon:	
				20 Gr. Vollfinanz. (* )	Beschluss Vorl. Vollfinanz. 4 Gr. (**)
<b>Neunkirchen- Seelscheid</b>					
Initiative Kindergarten Pohlhausen	Nach der aktuellen Planung gehen die Verwaltung des Jugendamtes und die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid nunmehr davon aus, dass 3 (anstatt bisher 2) zusätzliche Gruppen benötigt werden. Favorisiert wird eine Lösung auf dem früheren Kita-Gelände. Zur Zeit finden Klärungen mit dem potentiellen Investor statt. Sofern diese Lösung zum Tragen kommt, muss für die Bauzeit noch ein Provisorium geschaffen werden.	01.08.2018	3	2	1
Ckis in Seelscheid	Die vorbereitenden Arbeiten und Planungen sind abgeschlossen. Der Träger kann nunmehr den Bauantrag stellen.	30.05.2017	2	2	
<b>Ruppichteroth</b>					
Spatzennest Ruppichteroth	Die Baumaßnahme zur Erweiterung der Kita um eine Gruppe wurde begonnen.	01.08.2017	1	1	

Name/Projekt	Sachstand	vorauss. Inbetrieb- nahme	neue Gruppen insgesamt	davon:	
				20 Gr. Vollfinanz. (* )	Beschluss Vorl. Vollfinanz. 4 Gr. (**)
St. Servatius Winterscheid	Die Planung des Archtekten liegt der Gemeinde Ruppichteroth (Eigentümerin des Gebäudes) vor. Zur Zeit werden notwendige Klärungen zwischen Zivilgemeinde und Kirchengemeinde vorangetrieben.	Mai 18	1	1	
<b>Swisttal</b>					
Montessori-Kinderhaus Buschoven	Die Gemeinde Swisttal als Grundstückseigentümer und Vermieter hat die notwendigen Beschlüsse gefasst und die Abstimmungen mit dem Architekten durchgeführt. Sie geht jetzt von einer zügigen Umsetzung aus.	01.08.2017	1		
Kinderkurse in Heimerzheim	Die Gemeinde Swisttal als Grundstückseigentümer und Vermieter hat die notwendigen Beschlüsse gefasst und die Abstimmungen mit dem Architekten durchgeführt. Sie geht jetzt von einer zügigen Umsetzung aus.	01.08.2017	1		

Name/Projekt	Sachstand	vorauss. Inbetrieb- nahme	neue Gruppen insgesamt	davon:	
				20 Gr. Vollfinanz. (* )	Beschluss Vorl. Vollfinanz. 4 Gr. (**)
Neue Kita in Odendorf	Die Verwaltung des Jugendamtes und die Gemeinde Swisttal gehen übereinstimmend davon aus, dass inzwischen der Bedarf bei drei Gruppen (nicht mehr bei zwei Gruppen) liegt. Zur Zeit finden konkrete Abstimmungen zwischen Gemeinde und dem Investor und Träger statt.	01.08.2017	3	2	1
St. Kunibert Heimerzheim	Die Kirchengemeinde klärt zur Zeit mit dem Bistum, ob eine Erweiterung Ihrer Einrichtung um zwei Gruppen und damit die Qualifizierung der Einrichtung möglich ist.	noch unklar	2	2	
<b>Wachtberg</b>					
Neue Kita in Villiprott	Die ursprüngliche Planung für Villiprott (neue zweigruppige Einrichtung) wurde zwischenzeitlich dahingehend geändert, dass nunmehr eine dreigruppige Einrichtung entstehen soll. Dies trägt auch dem Umstand Rechnung, dass keine Möglichkeit gefunden wurde, in Niederbachem eine weitere zweigruppige Einrichtung zu realisieren. Die politischen Beschlüsse der Gemeinde sind gefasst. Der Investor hat die Planungen vorangetrieben. Der Bauantrag soll kurzfristig gestellt werden.	01.08.2017	3	3	

Name/Projekt	Sachstand	vorauss. Inbetrieb- nahme	neue Gruppen insgesamt	davon:	
				20 Gr. Vollfinanz. (* )	Beschluss Vorl. Vollfinanz. 4 Gr. (**)
Kita Limbachstiftung	Die Limbachstiftung betreibt im Vorgriff auf die neue Kita ein zweigruppiges Provisorium. Die Limbachstiftung hat jedoch zwischenzeitlich entschieden, die neue Kita nicht selber zu errichten und zu betreiben. Die Gespräche mit dem potentiellen Investor sollen bald abgeschlossen werden und dann kurzfristig der Bauantrag gestellt werden.	01.08.2017 z.Zt. 2 Gruppen im Provisorium	3		
Neue Kita Niederbachem	Die Planung sah eine neue zweigruppige Einrichtung in Niederbachem oder Umgebung vor. Es wurde jedoch keine Möglichkeit gefunden, eine solche zu realisieren. Zur Zeit wird geprüft, ob die Erweiterung einer Kita um eine Gruppe in Form einer Waldgruppe in Frage kommen könnte.				
St. Maria Rosenkranzkönigin Berkum	Die Kirchengemeinde treibt die Realisierung der zusätzlichen Gruppenräume voran. Im Vorgiff wird die Gruppe bereits als Provisorium in den vorhandenen Räumen geführt.	01.08.2017 (z.Zt. Prov.)	1	1	

Name/Projekt	Sachstand	vorauss. Inbetrieb- nahme	neue Gruppen insgesamt	davon:	
				20 Gr. Vollfinanz. (* )	Beschluss Vorl. Vollfinanz. 4 Gr. (**)
<b>Windeck</b>					
Neue Kita in Rosbach	Die Gemeinde Windeck plant in Rosbach eine neue zweigruppige Einrichtung in eigener Trägerschaft. Die politischen Beschlüsse hierzu wurden Ende August gefasst. Nunmehr treibt die Gemeinde die Planung und Realisierung voran.	Frühjahr 2017	2	2	
Kita Regenbogenland in Dattenfeld	Die Verwaltung des Jugendamtes und die Gemeinde Windeck sind zwischenzeitlich gemeinsam zu dem Ergebnis gelangt, das zusätzlich zu den in Rosbach geplanten zwei neuen Gruppen eine weitere Gruppe in Dattenfeld erforderlich ist. Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass ein Neubau der vorhandenen dreigruppigen Einrichtung erforderlich ist. In diesem Zusammenhang soll auch die zusätzliche (4.) Gruppe errichtet werden. Die Gemeinde hat die politischen Beschlüsse hierzu gefasst und treibt die Planung und Realisierung voran - Hinsichtlich der zusätzlichen (4.) Gruppe immer mit dem Vorbehalt, dass eine Finanzierung aus den Kreismitteln erfolgen kann.	01.08.2017	1		1