

Sachstand investiver Kindergartenausbau

(Stand: 22.06.2017)

Name/Projekt	Planung	Sachstand	voraussichtl. Inbetriebnahme
Alfter			
Neue Kita Impekoven	Neubau 2-gruppige Kita, Wegfall des bisherigen eingruppigen Gebäudes in Witterschlick	Die notwendigen Abrissarbeiten in Impekoven sind erfolgt. Die Baugenehmigung liegt vor. Zur Zeit laufen die Ausschreibungen. Die Bauarbeiten sollen im Spätsommer/Herbst beginnen.	01.05.2018
Matthias-Claudius-Kita	Umbau im Bestand zur u3-Qualifizierung	Es sind kleinere Umbaumaßnahmen im Bestand zur u3-Qualifizierung geplant. Mit den Arbeiten wurde noch nicht begonnen.	Beginn KGJ 17/18
Eitorf			
Neue Kita in Eitorf-Ort	Neubau 3-gruppige Kita	Die Gemeinde Eitorf treibt die Planungen voran und holt die notwendigen politischen Beschlüsse ein.	KGJ 19/20
Much			
Purzelbaum in Much-Ort	Erweiterung um 1 Gruppe	Die Umbauarbeiten sollen in kürze beginnen. Nach Aussage des Architekten wird der Zeitplan eingehalten werden.	Beginn KGJ 17/18
Kita Himmelsleiter in Hetzenholz	Erweiterung um 2 Gruppen	Die Baugenehmigung ist beantragt, liegt aber noch nicht vor. Da mit den Arbeiten noch nicht begonnen werden konnte, ist es unklar, ob die Inbetriebnahme wie geplant erfolgen kann.	Sept./Okt. 2017

Neunkirchen-Seelscheid			
Initiative Kindergarten Pohlhausen	Erweiterung um 3 Gruppen	Die Baugenehmigung ist beantragt, liegt aber noch nicht vor, da noch ein Punkt klärungsbedürftig ist. Es finden Gespräche zwischen Gemeindeverwaltung, Träger und Architekt statt, um die Klärung voranzutreiben.	Im Laufe KGJ 17/18 (Anfang/Mitte 2018)
Ckis in Seelscheid	Erweiterung um 2 Gruppen	Der Rohbau (Modulbauweise) steht. Zur Zeit erfolgt der Innenausbau und die Fassadenarbeiten.	Beginn KGJ 17/18
Ruppichteroth			
Spatzennest in Ruppichteroth	Erweiterung um 1 Gruppe	Die Bauarbeiten sind fortgeschritten. Nach Auskunft der Handwerker soll der Zeitplan eingehalten werden.	Beginn KGJ 17/18
St. Servatius Winterscheid	Erweiterung um 1 Gruppe	Zur Zeit erfolgt die Abstimmung der Planung zwischen Architekt und Landesjugendamt. Eigentümer des Gebäudes ist die Gemeinde. Voraussichtlich erfolgt nach der Sommerpause die weitere Beschlussfassung in den politischen Gremien.	nicht vor KGJ 19/20
Swisttal			
Montessori-Kinderhaus in Buschhoven	Neubau für 2 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 1	Der Rohbau steht. Zur Zeit erfolgt der Innenausbau.	Beginn KGJ 17/18
Kinderkurse in Heimerzheim	Neubau für 3 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 2	Der Rohbau steht. Zur Zeit erfolgt der Innenausbau.	Beginn KGJ 17/18

Neue Kita KiKu Grashüpfer in Odendorf	Neubau 3-gruppige Kita	Der Rohbau steht. Zur Zeit erfolgt der Innenausbau. Nach Angabe des Investors werden der Zeitplan und der angestrebte Eröffnungstermin eingehalten.	Sep 17
St. Kunibert Heimerzheim	Neubau für 4 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 2 Gruppen	Das Erzbischöfliche Generalvikariat hat seine grundsätzlich Zustimmung zur Erweiterung der Kita erklärt. Zur Zeit führt die Kirchengemeinde weitere klärende Gespräche innerhalb der Kirchen- und Zivilgemeinde sowie mit dem Erzb. Generalvikariat.	evtl. KGJ 18/19
Wachtberg			
Neue Kita in Villiprott	Neubau 3-gruppige Kita	Der Rohbau steht. Zur Zeit erfolgt der Innenausbau.	Sep 17
Neue Kita "Alte Molkerei" in Berkum (Limbachstiftung)	Neubau 3-gruppige Kita; Wegfall des Provisoriums "Limbachstiftung"	Zur Zeit dauern die Verhandlungen zwischen dem vorgesehenen neuen Eigentümer/neuen Träger einerseits und der Limbachstiftung und der Gemeinde andererseits noch an.	
St. Maria Rosenkranzkönigin in Berkum	Erweiterung um 1 Gruppe	Mit der Baumaßnahme wurde noch nicht begonnen. Die zusätzliche Gruppe wird aber schon im Provisorium geführt.	KGJ 18/19
Windeck			
Neue Kita in Rosbach	Neubau 2-gruppige Kita	Das Ausschreibungsverfahren läuft und die entsprechenden politischen Beschlüsse sind in Vorbereitung. Im Vorgriff auf die neue Kita soll frühzeitig im KGJ 17/18 eine provisorische Gruppe im Familienzentrum "Vogelnest" in Rosbach installiert und später in die neue Kita überführt	KGJ 18/19
Kita Regenbogenland in Dattenfeld	Erweiterung um 1 Gruppe	Das Ausschreibungsverfahren läuft und die entsprechenden politischen Beschlüsse sind in Vorbereitung.	KGJ 18/19