

Übersicht

über die gefassten Beschlüsse in der 47. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses des Rhein-Sieg-Kreises am 02.10.2019:

| TO.-Punkt | Beratungsgegenstand | Beschluss-Nr./Ergebnis | Abstimmungsergebnis |
|-----------|---|------------------------|---------------------|
| | Öffentlicher Teil | | |
| . | Allgemeine Geschäftsordnungsangelegenheiten | | |
| 1. | Niederschrift zur 46. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses | anerkannt | |
| 2. | Mitteilungen und Anfragen | | |
| 2.1. | Sanierung und Erweiterung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef: Sachstandsbericht | Kenntnisnahme | |
| 2.2. | Brandschutzsanierung Kreishaus: Sachstandsbericht | Kenntnisnahme | |
| | Nichtöffentlicher Teil | | |
| 3. | Abschluss eines Rahmenvertrages für Mobilfunkleistungen | 398/19 | einstimmig |
| 4. | Neubau des Jugendhilfezentrums / der Erziehungsberatungsstelle in Eitorf: MSR-Gebäudeautomation | 399/19 | MB ./ 1 AfD |
| 5. | Neubau einer kreiseigenen Rettungswache in Much: Rohbauarbeiten | 400/19 | einstimmig |
| 6. | Mitteilungen und Anfragen | | |
| 6.1. | Aufträge des Straßenverkehrsamtes von 5.000 € bis 40.000 € (VOB) bzw. bis 50.000 € (UVgO) | Kenntnisnahme | |
| 6.2. | Sanierung und Erweiterung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef: Sachstandsbericht, Bauzeitenverlängerung und Kostenprognose | Kenntnisnahme | |
| 6.3. | Brandschutzsanierung Kreishaus: Sachstand | Kenntnisnahme | |

Niederschrift

über die gefassten Beschlüsse in der 47. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses des Rhein-Sieg-Kreises am 02.10.2019:

Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr
Sitzungsende: 16:15 Uhr
Ort der Sitzung: Raum Sieg
Datum der Einladung: 24.09.2019
Einladungsnachtrag vom: 27.09.2019

Anwesende Mitglieder:

Kreistagsabgeordnete CDU

Herr Franz Gasper

Herr Hans-Peter Höhner

Frau Heidi Rahmel

Herr Oliver Roth

Herr Matthias Schmitz

Vertretung für Kt.-Abg. Schäferhoff

Kreistagsabgeordnete SPD

Frau Bettina Bähr-Losse

Herr Udo Scharnhorst

Kreistagsabgeordnete GRÜNE

Herr Burkhard Hoffmeister

Kreistagsabgeordnete AfD

Herr Norbert Klein

Sachkundige/r Bürger/innen CDU

Herr Karl-Heinz Baumanns

Herr Rainer Pasch

Vertretung für SkB Pütz

Sachkundige/r Bürger/innen SPD

Herr Jürgen Schulz

Herr Nils Suchetzki

Vertretung für Kt.-Abg. Männig

Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE

Herr Klaus Knein

Sachkundige/r Bürger/innen FDP

Herr Jürgen Gansauer

Vertretung für Kt.-Abg. Hildebrandt

Sachkundige/r Bürger/innen DIE LINKE

Herr Hermann-Josef Nöthen

Entschuldigt fehlten:

Kreistagsabgeordnete CDU

Herr Josef Schäferhoff

Kreistagsabgeordnete SPD

Frau Nicole Männig

Kreistagsabgeordnete FDP

Herr Alexander Hildebrandt

Sachkundige/r Bürger/innen CDU

Herr Markus Pütz

VertreterInnen der Verwaltung

Ltd. KVD`in Svenja Udelhoven

Ltd. KVD Tim Hahlen

KVD´in Brigitte Böker

KVR Marcel Boddenberg

KVR Roland Wolter-Michaelis

TA Christian Lange

TA Michael Schneider

KA Christian Hombach

Schriftführer

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 47. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 02.10.2019 | | |
| TOP | Beratungsgegenstand | Vorlagen-/Antrags-Nr. |

Öffentlicher Teil

| | | |
|--|---|--|
| | Allgemeine Geschäftsordnungsangelegenheiten | |
|--|---|--|

Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden zur 47. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses. Er verwies auf die form- und fristgerechte Einladung vom 24.09.2019 sowie die Tischvorlage vom 27.09.2019 und stellte gleichzeitig die Beschlussfähigkeit fest. Ergänzungen oder Änderungen der Tagesordnung wurden seitens des Ausschusses nicht gewünscht. Er informierte den Ausschuss ebenfalls darüber, dass alle erforderlichen Zustimmungen des Prüfungsamtes vorliegen würden.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Niederschrift zur 46. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses | |
|---|---|--|

Gegen die am 30.09.2019 versandte Niederschrift wurden keine Einwände erhoben. Sie wurde somit anerkannt.

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 2 | Mitteilungen und Anfragen | |
|---|---------------------------|--|

| | | |
|-----|---|--|
| 2.1 | Sanierung und Erweiterung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef: Sachstandsbericht | |
|-----|---|--|

Ltd. KVD Hahlen teilte zunächst mit, dass die Verwaltung sich bewusst dazu entscheiden habe, sowohl für den öffentlichen als auch den nichtöffentlichen Sitzungsteil schriftliche Sachstandsberichte vorzulegen, um auch der Öffentlichkeit die Gründe für die Bauzeitenverlängerung ausführlich zu erörtern.

Die Verwaltung bedaure diesen Umstand. Bei der Beurteilung sei allerdings auch zu beachten, dass unter Berücksichtigung der Fertigstellung der Baumaßnahme im April 2020, die gesamte Bauzeit 34 Monate betragen würde. Ursprünglich seien 30 Monate geplant gewesen. Sicherlich sei diese Verzögerung nicht wünschenswert, allerdings bliebe sie im Verhältnis zur ursprünglich geplanten Bauzeit somit im Rahmen. Darüber hinaus sei sich die Verwaltung durchaus der dadurch entstehenden Mehrkosten des Interims von ca. 900 T€ bewusst. Ursächlich für diese Mehrkosten sei allerdings auch, dass die neuen Räumlichkeiten nicht sofort nach deren Fertigstellung bezogen werden könnten, da auf den Schulbetrieb wie z.B. die im Frühjahr stattfindenden Abiturprüfungen dabei Rücksicht genommen werden müsse. Der angestrebte Umzug sei daher derzeit für Ende Mai 2020 geplant.

Der Vorsitzende fragte, ob die Sommerferien im kommenden Jahr nicht recht früh beginnen würden.

Ltd. KVD Hahlen antwortete, dass die Ferien im kommenden Jahr bereits Ende Juni beginnen würden. Es sei aber das Ziel der Verwaltung, im Rahmen des geplanten Umzug Ende Mai 2020 möglichst viele Container des Interims bereits vor den Ferien zu räumen. Die endgültige Abstimmung des Umzugstermins mit der Schule sei allerdings noch nicht erfolgt. Diesbezüglich werde sicherlich zu Beginn des neuen Jahres eine endgültige Entscheidung getroffen.

Im Übrigen nahm der Ausschuss den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 47. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 02.10.2019 | | |
| TOP | Beratungsgegenstand | Vorlagen-/Antrags-Nr. |
| 2.2 | Brandschutzsanierung Kreishaus: Sachstandsbericht | |

Ltd. KVD Hahlen führte aus, dass der A-Aufzug im Erdgeschoss, entgegen der ursprünglichen Planung, diese Woche noch nicht wieder für den Allgemeinverkehr nutzbar sei. Die Verwaltung gehe aber davon aus, dies im Laufe der 41. KW. wieder der Fall sei.

Der Vorsitzende fragte, ob dann auch bereits die Informationstheke fertiggestellt sei.

Ltd. KVD Hahlen teilte mit, dass diese noch nicht fertig sei. Bei der Informationstheke seien noch einige Nachbesserungsarbeiten notwendig. Er befürchte, dass diese erst im neuen Jahr bezugsfertig sei.

SkB Suchetzki fragte nach, ob bereits Aussagen zur Sanierung des Ersten Stockes gemacht werden könnten, insbesondere wann die Fraktionsräume fertiggestellt würden.

Ltd. KVD Hahlen berichtete, dass angestrebt sei, die Fertigstellung bis Ende März 2020 zu realisieren.

Ltd. KVD Hahlen verwies auf die zwischenzeitlich seitens des Landrates ergangene Organisationsverfügung für die Abteilung 22.2, welche mit Wirkung zum 01.10.2019 die Einrichtung dreier Sachgebiete – Kaufmännisches Gebäudemanagement, Technisches Gebäudemanagement sowie Infrastrukturelles Gebäudemanagement – innerhalb der bestehenden Abteilung 22.2 zum Inhalt habe.

Ende des öffentlichen Teils

gez. Udo Scharnhorst
Vorsitzender

gez. Christian Hombach
Schriftführer