

Sachstand investiver Kindergartenausbau

(Stand 09.05.2022)

Name/Projekt	Planung	Sachstand	(voraussichtl.) Inbetriebnahme
Alfter			
neue Einrichtung in Alfter-Oedekoven	Neubau 4-gruppige Kita	<p>Die neue viergruppige Einrichtung entsteht in Alfter-Oedekoven. Die Gemeinde Alfter errichtet die Kita auf einem gemeindeeigenen Grundstück und übernimmt auch die Trägerschaft der Kita.</p> <p>Im Vorgriff auf die neue Kita wurde bereits im März 2019 in dem zuletzt von der AWO-Kita "Buntstift" genutzten Gebäude in Witterschlick eine provisorische Gruppe eröffnet, die in die neue Kita überführt werden soll. Durch Lieferengpässe hat sich der Neubau verzögert, so dass das Kreisjugendamt derzeit davon ausgeht, dass die Einrichtung zum Beginn des KJ 22/23 in Betrieb genommen werden kann.</p>	01.08.2022
Eitorf			
Neue AWO-Kita in Eitorf-Ort	Neubau 4-gruppige Kita	<p>Der viergruppige Neubau wird in Eitorf-Ort entstehen. Die Kita wird durch die Gemeinde errichtet und soll anschließend in Trägerschaft der AWO geführt werden. Seit Januar 2022 wird unter dem Namen Kita "Altebach" ein Provisorium für drei Gruppen geführt. Die Inbetriebnahme der endgültigen Einrichtung wird voraussichtlich im Laufe des KJ 23/24 erfolgen.</p>	KJ 23/24
Neue Kita in Eitorf	Neubau 4-gruppige Kita	<p>Nach Auswertung der aktuellen Kinderzahlen besteht auch nach Inbetriebnahme der viergruppigen AWO-Kita in Eitorf weiterhin Bedarf für eine zusätzliche viergruppige Einrichtung (bisher wurde mit drei Gruppen geplant). Es konnte zwischenzeitlich ein Grundstück im Baugebiet "West III" in Eitorf-Ort gefunden werden. Mit einer Inbetriebnahme wird nicht vor dem KJ 23/24 gerechnet, daher sollen auch für diese Einrichtung Vorläufergruppen geschaffen werden. Derzeit erfolgt die Prüfung, ob dies in der ehemaligen Förderschule in Irlenborn umgesetzt werden kann.</p>	KJ 23/24

Sachstand investiver Kindergartenausbau

(Stand 09.05.2022)

Much			
Neue Johanniter-Kita in Much-Ort	Neubau 4-gruppige Kita	Die neue viergruppige Kita soll im Baugebiet "Gippenstein" entstehen. Die Kita wird von dem Investor "Fink-Stauf" errichtet und anschließend in Trägerschaft der Johanniter geführt. Da es Verzögerungen beim Neubau gibt, kann die neue Kita voraussichtlich erst zum KJ 23/24 in Betrieb gehen. Um den Bedarf zumindest teilweise abzufangen, soll das bisher zweigruppig geführte Provisorium in Much-Hetzenholz zum 01.08.2022 um eine Gruppe erweitert werden.	KJ 23/24
Waldkita in Much	Waldgruppe als eigenständige Kita	Die Johanniter sollen ebenfalls die Trägerschaft der neuen eingruppigen Waldkita übernehmen. Die Kita soll zum 01.10.2022 an den Start gehen.	01.10.2022
Neunkirchen-Seelscheid			
Neue KiWi-Kita in Neunkirchen-Seelscheid, Ortsteil Eischeid	Neubau 4-gruppige Einrichtung	Die Kita hat im Oktober 2021 den Betrieb in den neuen Räumen aufgenommen.	01.10.2021
Neue Kita "lernen fördern" in Neunkirchen-Seelscheid, Ortsteil Seelscheid	Neubau 3-gruppige Einrichtung	Im Ortsteil Seelscheid soll eine zweigruppige Kita errichtet werden. Die Trägerschaft übernimmt "lernen fördern". Bisher wurde mit einer zweigruppigen Einrichtung geplant, die aktuellen Zahlen zeigen jedoch den Bedarf für eine dritte Gruppe. Hinsichtlich der Grundstücksfrage ergab sich im Nachgang weiterer Klärungsbedarf, so dass mit einer Inbetriebnahme der neuen Einrichtung frühestens im Laufe des KJ 23/24 zu rechnen ist. Die provisorische Vorläufereinrichtung ist unter dem Namen Kita "Eulenbusch" zum 01.08.2021 mit 1,5 Gruppen in der ehemaligen Asylbewerberunterkunft an den Start gegangen.	KJ 23/24

Sachstand investiver Kindergartenausbau

(Stand 09.05.2022)

Ruppichteroth			
St. Servatius Winter-scheid	Erweiterung um eine 3. Gruppe und um eine 4. Gruppe	Die dritte Gruppe wurde zum 01.10.2021 in Betrieb genommen. Die vierte Gruppe soll zum KJ 23/24 an den Start gehen.	3. Gr. seit 01.10.21 4. Gr. ab KJ 23/24
Kita Spatzennest	Erweiterung um 1 Gruppe als Bauernhof-Kita	Im Verlauf des Verfahrens haben sich Planungshindernisse ergeben. Die Planung wurde bis auf weiteres zurückgestellt.	
Neue Kita in Ruppichteroth-Ort	Neubau 3-gruppige Kita	Der dreigruppige Neubau soll in Ruppichteroth-Ort entstehen. Das Interessenbekundungsverfahren ist abgeschlossen, über die Trägerschaft soll in der heutigen Sitzung des JHA entschieden werden. Zur Abfederung des aktuellen Bedarfes soll baldmöglichst eine zweigruppige Vorläufereinrichtung entstehen. Derzeit erfolgt die Klärung von Detailfragen.	KJ 23/24
Swisttal			
St. Kunibert Heimerzheim	Neubau für 4 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 2 Gruppen	Aufgrund weiterer Kostensteigerungen wurde eine neue baufachliche Stellungnahme eingeholt, diesbezüglich ist auch ein neuer Zuschussantrag für die Landesförderung zu stellen, so dass es zu weiteren Verzögerungen kommt. Es wird daher derzeit mit einer Inbetriebnahme zum 01.01.2024 gerechnet.	01.01.2024
Kita "Pustebblume"	Erweiterung um 1 Gruppe	Die u3-Gruppe ist zum 01.10.2021 an den Start gegangen.	01.10.2021
Neue Kita "Burgwichtel" in Swisttal-Heimerzheim	Neubau 4-gruppige Kita	Die neue viergruppige Einrichtung soll in dem noch zu erschließenden Neubaugebiet Burglindchen/ Burggraben entstehen. Als Träger der neuen Kita wurden die "Kinderzentren Kunterbunt" ausgewählt. Derzeit laufen die erforderlichen Schritte zur Schaffung des Baurechtes. Durch die Hochwasserkatastrophe haben sich hier zeitliche Verzögerungen ergeben, so dass das Kreisjugendamt derzeit von einer Inbetriebnahme im Laufe des KJ 23/24 ausgeht. Im Vorgriff auf die neue Kita wurde in Swisttal-Heimerzheim ein Provisorium mit drei Gruppen im Dezember 2019 in Betrieb genommen.	KJ 23/24

Sachstand investiver Kindergartenausbau

(Stand 09.05.2022)

Wachtberg			
Neue Kita "Wachtberger Kids" in Berkum	Neubau 4-gruppige Kita; Vorläufergruppen in den Räumen der "Limbachstiftung"	Die Kita wird durch den Investor "INOWO" errichtet und anschließend in der Trägerschaft von "STEPKE" geführt. Nach Abschluss der Bauarbeiten für die angrenzende Tiefgarage kann mit der Errichtung der Kita begonnen werden. Auch hier kam es zu Verzögerungen. Derzeit wird von einer Inbetriebnahme im Laufe des KJ 22/23 ausgegangen. Das Provisorium in den Räumen der Kita "Schatzkiste" der Limbachstiftung wird fortgesetzt, bis die beiden dort untergebrachten Gruppen in die neue Kita überführt werden können.	KJ 22/23
Windeck			
Neue Gemeinde-Kita "Sonnenberg" in Rosbach-Obernau	Neubau 4-gruppige Kita	Die Kita hat zum 01.10.2021 mit 3 Gruppen den Betrieb in den neuen Räumen aufgenommen. Zum 01.03.2022 konnte auch die 4. Gruppe an den Start gehen.	01.10.2021
Kita "Sausewind" in Schladern	Erweiterung um 1 Gruppe	Die Gemeindekita wird um eine u3-Gruppe erweitert. Da es weitere zeitliche Verzögerungen gab, kann die zusätzliche Gruppe voraussichtlich erst im Laufe des KJ 22/23 in Betrieb genommen werden.	KJ 22/23
Waldkita "Windecker Waldlinge" in Herchen	Waldgruppe als eigenständige Kita	Die Elterninitiative "Windecker Waldlinge" wird Träger der neuen eingruppigen Waldkita. Die Kita soll zu Beginn des KJ 22/23 an den Start gehen.	KJ 22/23
Kita "Siegpiraten" (ehem. „Dr.-Molly-Haus“) in Dattenfeld	Umwandlung von 2 zeitlich befristeten Gruppen in eigenständige Kita	Die beiden Gruppen werden seit dem 01.08.2021 als eigenständige Kita der Gemeinde geführt.	01.08.2021