

verteilt am 21.12.21
w/ Mail

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
22.3 Straßenbau
01.4 Verkehr und Mobilität

Siegburg, 15.12.2021
☎ 2254

An die

CDU- Kreistagsfraktion
GRÜNE-Kreistagsfraktion
SPD-Kreistagsfraktion
FDP-Kreistagsfraktion
AfD-Kreistagsfraktion
LINKE-Kreistagsfraktion
Einzelabgeordneter Dr. Fleck
Einzelabgeordneter von Schlesinger

Sachstandsbericht zum Neubau von Radwegen an Kreisstraßen

Sehr geehrte Damen und Herren,


da die nächste Sitzung des Ausschusses für Planung und Verkehr erst im März 2022 stattfindet, wird nachstehend noch im Jahr 2021 eine allgemeine Erläuterung mit einem Sachstandsbericht zum Neubau von Radwegen an Kreisstraßen gegeben:

Im Rahmen der Hauptbereisung zur Mitgliedschaft des Rhein-Sieg-Kreises in der Arbeitsgemeinschaft der fahrrad- und fußgängerfreundlichen Städte und Kreise in NRW (AGFS) wurde im April 2017 bemängelt, dass im Rhein-Sieg-Kreis der Anteil von Kreisstraßen mit Radwegen zu gering sei. Daraufhin wurde am 20.09.2017 im Ausschuss für Planung und Verkehr (PVA) der Auftrag an die Verwaltung erteilt, eine Bedarfsanalyse vorzunehmen. Die ersten Ergebnisse hierfür wurden im Februar 2018 präsentiert. Nach einer Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen erfolgte im Mai 2019 die Priorisierung der ersten zehn Maßnahmen. In den Sitzungen des PVA am 01.03.2021 und 10.06.2021 erfolgte ein ausführlicher Sachstandsbericht.

Darin wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass es massive Probleme im Rahmen der Grunderwerbsverhandlungen gibt. Vor diesem Hintergrund sind aus der

Priorisierungsliste die nächsten Maßnahmen auf ihre schnelle Umsetzbarkeit überprüft worden, um möglichst viele Radwegemaßnahmen in dem Förderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ anzumelden. Insgesamt befinden sich derzeit 28 Maßnahmen mit einer Gesamtlänge von knapp 27 km in der Planung. Anfang nächsten Jahres sollen weitere intensive Verhandlungen mit Grundstückseigentümern erfolgen, um den Grunderwerb zu realisieren oder diesen als aktuell gescheitert zurückzustellen, um andere Maßnahmen zu priorisieren.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sind der **Anlage 1** zu entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

(Landrat)

Anlage 1: Liste aktuell in der Planung befindlicher Maßnahmen

Priorität	Kreisstraße	Kommune	lfd. Nr.	Abschnitt	Länge (m)	KFZ / 24h	Vorplanung	Grunderwerb	Vermessung	Landschafts- pflegerischer Begleitplan	Entwurfsplanung	Bemerkung
o.Nr.	6	BH		Bad Honnef Himberg Ri Orscheid	1.300		vorhanden	in Planung	erledigt	offen	Ausbauvorhaben Entwurfsplanung 2021	Maßnahme kann über Föri gefördert werden
o.Nr.	1	AL		Alfter K1 (L113) zw. K12n und Bonner Weg	2.140	4.960	vorhanden	Grunderwerb begonnen	erledigt	innerorts	Ausführungsplanung 2021 wird angepasst	160 Eigentümer betroffen
o.Nr.	36	HE		Lauthausen - Allner B478	800	3.700	vorhanden		erledigt	Vorprüfung	erledigt	Fördermaßnahme
o.Nr.	36	HE		Ausbau Kurscheid - Westerhausen	750		vorhanden					Fördereinplanung 2023 / 2024
1	58	WA	63	4=Villip-WBR (Wachtberg)	1.250	10.434	vorhanden	Grunderwerb begonnen d. Gemeinde Wachtberg				
2	33	BOR	31	3=Ophofstraße-Merten (Bornheim)	100	7.270	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
3	58	WA	62	3,2=WBR-Kreisverkehr/EKZ Berkum (Wachtberg)	460	7.615	vorhanden	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	im Bau
4	27	EI	27	1=Harmonie-Blumenhof (Eitorf)	300	4.243	vorhanden	Grunderwerb begonnen	erledigt			
5	62	RH / ME	69	1=Meckenheim-Abzw.Weg (Rheinbach/Meckenheim)	790	3.198	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
6	27	EI	28	1=Hausen-Lindscheid-L86 (Eitorf)	1.070	4.243	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
7	61	SWI	66	4=Ollheim-Miel (Swisttal)	1.970	3.559	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
8	27	EI	29	1=Lindscheid-L86 (Eitorf)	780	4.243	vorhanden	erledigt	erledigt	01 / 2022	vorhanden	gepl. Baubeginn Herbst 2022
9	62	RH / ME	70	1=KleinAltendorf-Meckenheim (Rheinbach/Meckenheim)	420	3.198	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
10	41	BO	51	1=KNP80-Dickopshof (Bornheim)	545	1.558	vorhanden	BP-Verfahren				
	8	SA	4a	Schloss Birlinghoven-Bonn-Hoholz	350	5.588	vorhanden	in Planung	erledigt	Ing.Büros angefragt	vorhanden	
	52	SWI	58	1=Miel/K61-Wallbach (Swisttal)	1.410	1.601	vorhanden	in Planung	vorhanden	Ing.Büros angefragt	vorhanden	
	34	LO	32	2=Kreisgrenze-Kern (Lohmar)	180							
	34	LO	33	2=Kern-Oberstehöhe (Lohmar)	920							
	34	LO	34	2=Oberstehöhe-K16 (Lohmar)	320	3.313	vorhanden	in Planung		beauftragt		alle Abschnitte zusammengefasst
	34	Lo	36	1=K16 bis Abzweig Saal	280							
	9	SWI	7	3=WBR-Alternative (Swisttal)	50	1.872	in Planung					
	30	BHO	30	L247-Windhagen Landesgrenze	1.170	7.293	vorhanden	Grunderwerb begonnen durch Gem. Asbach	keine	Ing.Büros angefragt		

Priorität	Kreisstraße	Kommune	lfd. Nr.	Abschnitt	Länge (m)	KFZ / 24h	Vorplanung	Grunderwerb	Vermessung	Landschafts- pflegerischer Begleitplan	Entwurfsplanung	Bemerkung
	55	RUP /WI	59	1=Wi Wilberhofen-Ri Abzweig Altenherfen	3.500	3.284	vorhanden	in Planung	keine	ASP 1 vorhanden		
	37	LO	47	Ellhausen-Kreuzhäuschen	250	1.033	soll 2022 beauftragt werden					Abschnitte sollen zusammengefasst und vorgezogen werden
	37	LO	48	Kreuzhäuschen-Breidt	1.130							
	37	LO	49	Breidt-Krahwinkel	920							
	6	HE		Dahlhausen-Hanf-mühle	1.075	799	in Planung	in Planung	keine	beauftragt		Regionale 2025
	38	HE/ KW		Hanf-mühle-Landesgrenze	2.515	799	in Planung	voraussichtlich nicht notwendig	keine	beauftragt		Regionale 2025 mit VG Asbach