SANIERUNG + ERWEITERUNG CRBK HENNEF
PROJEKT + BAUVORBEREITUNG

KURZBERICHT

FÜR DEN BUVA AM 22.06.17

ERSTELLUNG INTERIMSSCHULE

ÜBERSICHTSPLAN

1 FACHRÄUME EV
2 WERKSTÄTTEN HT + MT
3 THEORIE + VERWALTUNG
4 THEORIE
5 LAGER + PAUSE



ERSTELLUNG INTERIMSSCHULE

STAND DES BAUVORHABENS 21. KW

STANDORT 3

ERSTELLUNG INTERIMSSCHULE

STAND DES BAUVORHABENS 21. KW

STANDORT 3



ERSTELLUNG INTERIMSSCHULE

STAND DES BAUVORHABENS 21. KW

STANDORT 3

ERSTELLUNG INTERIMSSCHULE

STAND DES BAUVORHABENS 22. KW

STANDORT 1

STANDORT 3

STANDORT 4

ERSTELLUNG INTERIMSSCHULE

STAND DES BAUVORHABENS 23. KW

STANDORT 4

ERSTELLUNG INTERIMSSCHULE

STAND DES BAUVORHABENS 25. KW

STANDORT 2

ERSTELLUNG INTERIMSSCHULE

TERMINPLANUNG



ERSTELLUNG INTERIMSSCHULE

VORSCHAU

- FERTIGSTELLUNG DER INTERIMSSTANDORTE 1, 3 und 4 BIS ZU DEN SOMMERFERIEN, STANDORT 2 BIS ENDE DER SCHULFERIEN
- UMZUG DER SCHULE INS INTERIM AB DEM 10.07.17
- BEGINN TIEFBAUARBEITEN HAUPTGEBÄUDE AB DEM 26.06.17
- BAUSTELLENEINRICHTUNG AB DEM 17.07.17
- SCHULBETRIEB IM INTERIM AB SCHULJAHR 2017/2018