

V o r l a g e
für den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Ausschuss für Planung und Verkehr	24.05.2022	Kenntnisnahme

Tagesordnungs- Punkt	Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen - Sachstandsbericht -
---------------------------------	--

Vorbemerkungen:

Im Dezember 2021 hat die Verwaltung mit Schreiben vom 15.12.2021 zuletzt über den Sachstand zum Neubau von Radwegen an Kreisstraßen informiert. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund massiver Probleme im Rahmen der Grunderwerbsverhandlungen weitere – nach einer Überprüfung der Flächeninanspruchnahme – augenscheinlich einfacher zu realisierende Maßnahmen aus der Priorisierungsliste in die unmittelbare Planung aufgenommen wurden.

Erläuterungen:

Derzeit befinden sich 28 Maßnahmen mit einer Gesamtlänge von knapp 27 km in unterschiedlichen Planungsphasen. Als Anhang 1 wurde die bereits im Dezember 2021 vorgelegte Übersicht fortgeschrieben. Die Änderungen bzw. Fortschreibungen wurden zur besseren Erkennbarkeit farblich in grün dargestellt.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die notwendigen Untersuchungen zum Arten- und Naturschutz teilweise zu nicht unerheblichen Verzögerungen bei der Planung führen. Dies auch deshalb, weil bestimmte Erhebungen an jahreszeitliche Vorgaben gebunden sind.

In erster Linie führen jedoch die sehr aufwendigen Grunderwerbsverhandlungen bzw. die geringe Bereitschaft der Eigentümer*innen, für den Radwegbau benötigte Flächen an den Rhein-Sieg-Kreis zu verkaufen, zu Verzögerungen. Durch eine intensive Zusammenarbeit mit den Kommunen versucht die Verwaltung, bei Eigentümer*innen bestehende Vorbehalte zu überwinden.

Im Auftrag

(Udelhoven)

Zur Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses am 24.05.2022

Anhang 1:

o.Nr.	Kreisstraße	Kommune	fld. Nr.	Abschnitt	Länge (m)	KFZ / 24h	Vorplanung	Grunderwerb	Vermessung	Landschafts- pflegerischer Begleitplan (LBP)	Entwurfsplanung	Bemerkung
	6	BH		Bad Honnef Hirnberg Ri Orscheid	1.300		vorhanden	in Planung	erledigt	Angebotsphase bis Mitte Mai	Ausbauvorhaben Entwurfsplanung 2021	Maßnahme kann über Föri gefördert werden
	1	AL		Alfter K1 (L113) zw. K12n und Bonner Weg	2.140	4.960	vorhanden	Grunderwerb weit fortgeschritten	erledigt	innerorts	Ausführungsplanung 2021 wird angepasst	160 Eigentümer betroffen
	36	HE		Lauthausen - Allner B478	800	3.700	vorhanden	in Planung	erledigt	Vorprüfung erledigt, LBP in Planung	erledigt	Fördermaßnahme
	36	HE		Ausbau Kurscheid - Westerhausen	750		vorhanden	in Planung	erledigt		erledigt	Fördereinplanung 2023 / 2024
1	58	WA	63	4=Villip-WBR (Wachtberg)	1.250	10.434	vorhanden	Grunderwerb weit fortgeschritten				
2	33	BOR	31	3=Ophofsstraße-Merten (Bornheim)	100	7.270	vorhanden	Grunderwerb sehr schwierig				
3	58	WA	62	3,2=WBR-Kreisverkehr/EKZ Berkum (Wachtberg)	460	7.615	vorhanden	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Radweg fertiggestellt
4	27	EI	27	1=Harmonie-Blumenhof (Eitorf)	300	4.243	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
5	62	RH / ME	69	1=Meckenheim-Abzw.Weg (Rheinbach/Meckenheim)	790	3.198	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
6	27	EI	28	1=Hausen-Lindscheid (Eitorf)	1.070	4.243	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
7	61	SWI	66	4=Oilheim-Miel (Swisttal)	1.970	3.559	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
8	27	EI	29	1=Lindscheid-L86 (Eitorf)	780	4.243	vorhanden	erledigt	erledigt	Artenschutzprüfung abgeschlossen, LBP in Bearbeitung	vorhanden	gepl. Baubeginn Herbst 2022 / Frühjahr 2023
9	62	RH / ME	70	1=KleinAltendorf-Meckenheim (Rheinbach/Meckenheim)	420	3.198	vorhanden	Grunderwerb begonnen				
10	41	BO	51	1=KNP80-Dickopshof (Bornheim)	545	1.558	vorhanden	BP-Verfahren				
	8	SA	4a	Schloss Birlinghoven-Bonn-Hoholz	350	5.588	vorhanden	Grunderwerb weit fortgeschritten	erledigt	LBP in Bearbeitung	Ausführungsplanung erstellt	

Priorität	Kreisstraße	Kommune	fld. Nr.	Abschnitt	Länge (m)	Kfz / 24h	Vorplanung	Grunderwerb	Vermessung	Landschafts- pflegerischer Begleitplan (LBP)	Entwurfsplanung	Bemerkung
	52	SWI	58	1=Miel//K61-Wailbach (Swisttal)	1.410	1.601	vorhanden	in Planung	vorhanden	LBP in Bearbeitung	vorhanden	
	34	LO	32	2=Kreisgrenze-Kern (Lohmar)	180							
	34	LO	33	2=Kern-Obersteheöhe (Lohmar)	920	3.313	vorhanden	Abstimmung mit Stadt soll Ende Juni erfolgen		LBP in Bearbeitung		alle Abschnitte zusammengefasst
	34	LO	34	2=Obersteheöhe-K16 (Lohmar)	320							
	34	Lo	36	1=K16 bis Abzweig Saal	280							
	9	SWI	7	3=WBR-Alternative (Swisttal)	50	1.872	in Planung					
	30	BHO	30	L247-Windhagen Landesgrenze	1.170	7.293	vorhanden	Grunderwerb begonnen mit Gem.-Asbach	keine	LBP in Bearbeitung		
	55	RUP /WI	59	1=Wi Wilberhofen-Rt Abzweig Altenherfen	3.500	3.284	vorhanden	in Bearbeitung	keine	Artenschutzprüfung abgeschlossen, LBP in Bearbeitung	vorhanden	
	37	LO	47	Elhausen-Kreuzhäuschen	250							
	37	LO	48	Kreuzhäuschen-Breidt	1.130		soll 2022 beauftragt werden	Vorplanung wird in erster Jahreshälfte beauftragt / Preis Anfrage erfolgt				Abschnitte sollen zusammengefasst und vorgezogen werden
	37	LO	49	Breidt-Krahwinkel	920	1.033						
	6	HE		Dahlhausen-Hanf-mühle	1.075	799	in Planung	in Planung	keine	beauftragt		Regionale 2025
	38	HE/ KW		Hanf-mühle-Landesgrenze	2.515	799	in Planung	voraussichtlich nicht notwendig	keine	beauftragt		Regionale 2025 mit VG Asbach